

**SCHEDA SINOTTICA DELL'INTERVENTO**

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 recante: "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008.

<b>PROTOCOLLO</b>	Responsabile del procedimento
-------------------	-------------------------------

**SEZIONE A- DATI GENERALI**

 Denominazione immobile 

 sito in  fraz./loc.  Prov. 

 Via  n°  CAP 
 NC Edilizio Urbano foglio  particella  sub 
 sottoposto a tutela ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del d.lgs n. 42 del 2004 e s.m. con provvedimento 
 sottoposto a tutela ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e dell'art. 12, comma 1, del d.lgs n. 42 del 2004 e s.m.i.

PROPRIETA'	DESTINAZIONE D'USO ATTUALE
<input type="checkbox"/> pubblica	<input type="checkbox"/> museo <input type="checkbox"/> biblioteca <input type="checkbox"/> uffici
<input type="checkbox"/> privata	<input type="checkbox"/> servizi
<input type="checkbox"/> ente ecclesiastico	<input type="checkbox"/> archivio <input type="checkbox"/> struttura ricettiva- albergo
<input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> culto <input type="checkbox"/> abitazione
	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>

CONTESTO URBANO	POSIZIONE	ESTENSIONE DELL'INTERVENTO
<input type="checkbox"/> centro urbano	<input type="checkbox"/> Isolato	<input type="checkbox"/> Intero edificio
<input type="checkbox"/> centro storico	<input type="checkbox"/> Connesso ad altri edifici su <input type="text"/> lati	<input type="checkbox"/> Porzione edificio (piano <input type="text"/> )
<input type="checkbox"/> periferia urbana	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Intero piano
<input type="checkbox"/> area industriale- commerciale		<input type="checkbox"/> Porzione di piano
<input type="checkbox"/> area agricola		

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO
<input type="checkbox"/> manutenzione straordinaria <input type="checkbox"/> miglioramento sismico <i>(compilare solo la Sezione B)</i> <i>(compilare Sezioni B e C)</i>

## SEZIONE B- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

### INTERVENTO CHE INTERESSA LA STRUTTURA PORTANTE

si  no  parzialmente

### ELEMENTI INTERESSATI DALL'INTERVENTO

pareti portanti

volte

tramezzi

solai

fondazioni

pavimenti

copertura

### VERIFICA STRUTTURALE

non necessaria

eseguita

interventi di riduzione della vulnerabilità sismica previsti

interventi di riduzione della vulnerabilità sismica non necessari

### DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO

## TIPOLOGIE COSTRUTTIVE E VULNERABILITA' RILEVATE

ELEMENTO COSTRUTTIVO	TIPOLOGIA COSTRUTTIVA	VULNERABILITA' RILEVATE
<b>SOLAI/ VOLTE</b>	<input type="checkbox"/> non rilevabile <input type="checkbox"/> legno <input type="checkbox"/> travi metalliche <input type="checkbox"/> latero-cemento <input type="checkbox"/> volte <input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> non rilevabile <input type="checkbox"/> marcescenza <input type="checkbox"/> carenza di collegamenti <input type="checkbox"/> deformabilità eccessiva <input type="checkbox"/> assenza di catene nelle volte <input type="checkbox"/> assenza di capochiavi <input type="checkbox"/> catene ammalorate <input type="checkbox"/> capochiavi ammalorate <input type="checkbox"/> fessurazioni <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
<b>PARETI PORTANTI</b>	<input type="checkbox"/> non rilevabile <input type="checkbox"/> muratura in pietra <input type="checkbox"/> muratura in mattoni <input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> non rilevabile <input type="checkbox"/> deterioramento/ammaloramento <input type="checkbox"/> assenza o inefficacia degli ammorsamenti <input type="checkbox"/> fessure <input type="checkbox"/> nicchie o cavità <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
<b>TRAVI</b>	<input type="checkbox"/> non rilevabile <input type="checkbox"/> legno <input type="checkbox"/> acciaio <input type="checkbox"/> cemento armato	<input type="checkbox"/> non rilevabile <input type="checkbox"/> marcescenza <input type="checkbox"/> fessurazioni <input type="checkbox"/> appoggi non idonei <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
<b>STRUTTURA DI COPERTURA</b>	<input type="checkbox"/> non rilevabile <input type="checkbox"/> travi in legno <input type="checkbox"/> travi metalliche <input type="checkbox"/> solaio latero-cemento <input type="checkbox"/> volte	<input type="checkbox"/> non rilevabile <input type="checkbox"/> strutture spingenti <input type="checkbox"/> assenza di controventature di falda <input type="checkbox"/> connessione non idonea con la muratura sottostante <input type="checkbox"/> connessioni non efficaci dei nodi delle capriate <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
<b>FONDAZIONI</b>	<input type="checkbox"/> non rilevabile <input type="checkbox"/> muratura <input type="checkbox"/> cemento armato <input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> non rilevabile <input type="checkbox"/> cedimenti fondali <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
<b>ELEMENTI NON STRUTTURALI (cornicioni, parapetti, comignoli, elementi aggettanti, ecc.)</b>	<input type="checkbox"/> presenti	<input type="checkbox"/> non rilevabile <input type="checkbox"/> distacchi/deterioramenti <input type="checkbox"/> connessioni non efficaci con la struttura

## INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO PREVISTI/RIPARAZIONI E INTERVENTI LOCALI

### Interventi volti a ridurre le carenze dei collegamenti pareti-pareti e pareti-solai

<input type="checkbox"/> inserimento di tiranti a livello dei solai	<input type="checkbox"/> metallici	<input type="checkbox"/> altri materiali
<input type="checkbox"/> cerchiature esterne	<input type="checkbox"/> con elementi metallici	<input type="checkbox"/> con materiali composti
<input type="checkbox"/> ammorsamenti, tra parti adiacenti o tra murature che si intersecano, con la tecnica scuci e cucì (con elementi lapidei o in laterizio)		
<input type="checkbox"/> cordoli in sommità alla muratura per collegare le pareti, in una zona dove la muratura è meno coesa e per migliorare l'interazione con la copertura		
<input type="checkbox"/> muratura armata <input type="checkbox"/> acciaio <input type="checkbox"/> calcestruzzo armato <input type="checkbox"/> <input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/>		

### Interventi volti a ridurre le spinte di archi e volte ed al loro consolidamento

<input type="checkbox"/> inserimento di catene
<input type="checkbox"/> contrafforti o ringrossi murari
<input type="checkbox"/> placcaggio con fasce di materiale composito <input type="checkbox"/> sottarco in muratura per spinte a vuoto
<input type="checkbox"/> riduzione dei carichi all'estradosso
<input type="checkbox"/> consolidamento della muratura

### Interventi volti a ridurre l'eccessiva deformabilità dei solai ed al loro consolidamento

<u>Intervento di leggero irrigidimento:</u>
<input type="checkbox"/> secondo tavolato sovrapposto a quello esistente, disposto con andamento ortogonale o inclinato;
<input type="checkbox"/> rinforzi con bandelle ad andamento incrociato; <input type="checkbox"/> con elementi metallici; <input type="checkbox"/> con materiali composti
<input type="checkbox"/> controventamento realizzato con tiranti metallici <input type="checkbox"/> <input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/>
<u>Intervento di consolidamento statico del solaio per le azioni flessionali:</u>
<input type="checkbox"/> secondo tavolato, con tavoloni ortogonali collegati alle travi
<input type="checkbox"/> rinforzo con soletta collaborante in calcestruzzo
<input type="checkbox"/> con sottili caldane armate in calcestruzzo alleggerito all'estradosso (solai a travi in legno e piastrelle di cotto)
<input type="checkbox"/> collegamento dei profili con bandelle metalliche trasversali, poste all'intradosso o all'estradosso (solai a struttura metallica con interposti elementi in laterizio)

**Interventi in copertura**

<input type="checkbox"/> interventi di compensazione della spinta per tetti con orditure spingenti
<input type="checkbox"/> irrigidimenti delle falde <input type="checkbox"/> con tavolati sovrapposti e incrociati <input type="checkbox"/> con controventi posti all'intradosso
<input type="checkbox"/> limitazione delle masse nella parte più alta dell'edificio
<input type="checkbox"/> interventi per rendere più efficace il collegamento nei nodi delle capriate
<input type="checkbox"/> interventi atti a sviluppare collegamenti e connessioni reciproche tra la parte terminale della muratura e le orditure e gli impalcati del tetto
<input type="checkbox"/> altro <input type="text"/>

**Interventi volti ad incrementare la resistenza degli elementi murari**

<input type="checkbox"/> Interventi di scuci e cucì finalizzati a: <input type="checkbox"/> ripristino della continuità muraria lungo le linee di fessurazione e risanamento di porzioni di muratura gravemente deteriorate <input type="checkbox"/> risanamento e riparazione localizzate di parte di murature deteriorate e danneggiate <input type="checkbox"/> ricostituzione della compagine muraria in corrispondenza di manomissioni quali cavità, vani di varia natura (scarichi e canne fumarie, ecc.)
<input type="checkbox"/> Miglioramento delle proprietà meccaniche della muratura <input type="checkbox"/> iniezioni di miscele leganti <input type="checkbox"/> ristilatura dei giunti <input type="checkbox"/> tirantature diffuse nelle tre direzioni ortogonali (murature di piccola pezzatura) <input type="checkbox"/> tiranti verticali post-tesi <input type="checkbox"/> impossibilità di interventi alternativi
<input type="checkbox"/> Miglioramento del collegamento tra i paramenti murari <input type="checkbox"/> con diatoni artificiali <input type="checkbox"/> con tiranti antiespulsivi <input type="checkbox"/> perforazioni armate <input type="checkbox"/> soluzione adeguatamente motivata e documentata
<input type="checkbox"/> Rinforzo flessionale mediante placcaggio con tessuti o lamine in materiale fibrorinforzato <input type="checkbox"/> verifica dell'efficacia a livello locale e/o di comportamento globale
<input type="checkbox"/> <input type="text"/>

**Interventi su pilastri e colonne**

<input type="checkbox"/> Incremento/ripristino resistenza a sforzo normale <input type="checkbox"/> cerchiature e tassellature <input type="checkbox"/> incollaggi con resine
<input type="checkbox"/> Ricostituzione o realizzazione di collegamenti di idonea rigidità, al fine di trasferire le azioni orizzontali ad elementi murari di maggiore rigidità
<input type="checkbox"/> Inserimento di anime metalliche in asse alla colonna o di tiranti verticali precompressi <input type="checkbox"/> effettuate valutazioni tecniche approfondite

**Interventi in fondazione**

<input type="checkbox"/> Allargamento delle fondazioni – collegamento della vecchia fondazione con: di collasso <input type="checkbox"/> travi in c.a. <input type="checkbox"/> traversi in acciaio <input type="checkbox"/> barre post-tese <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Impiego di sottofondazioni profonde localizzate <input type="checkbox"/> effettuate valutazioni tecniche approfondite
<input type="checkbox"/> Consolidamento dei terreni di fondazione

**Interventi su elementi non strutturali**

<input type="checkbox"/> Interventi nei confronti della vulnerabilità sismica degli elementi non strutturali
--

**Misure organizzative**

<input type="checkbox"/> Riduzione dei carichi permanenti
<input type="checkbox"/> Riduzione dei carichi accidentali (variazione delle destinazioni d'uso)

**E' STATA EFFETTUATA LA VALUTAZIONE, CON ESITO POSITIVO, DELL'INTERVENTO IN ORDINE A:**

<input type="checkbox"/> invasività	<input type="checkbox"/> efficacia strutturale	<input type="checkbox"/> compatibilità chimica, fisica, meccanica	
<input type="checkbox"/> affidabilità di esecuzione	<input type="checkbox"/> controllabilità dell'esecuzione	<input type="checkbox"/> riparabilità	<input type="checkbox"/> costo

**Data**

**Il Tecnico**

.....

.....

## SEZIONE C- INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO

### VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI SICUREZZA ANTE E POST OPERAM (analisi globale)

Indicatori di sicurezza ante operam		
		Valore assunto per il coefficiente "α": <input type="text"/>
Stato limite	Rapporto fra le accelerazioni	Rapporto fra i periodi di ritorno
di collasso ( $\alpha_{uc}$ ) <input type="text"/>	$(PGA_{CLC}/PGA_{DLC}) =$ <input type="text"/>	$(TR_{CLC}/TR_{DLC})^\alpha =$ <input type="text"/>
di salvaguardia della vita ( $\alpha_{uv}$ ) <input type="text"/>	$(PGA_{CLV}/PGA_{DLV}) =$ <input type="text"/>	$(TR_{CLV}/TR_{DLV})^\alpha =$ <input type="text"/>
di danno ( $\alpha_{ed}$ ) <input type="text"/>	$(PGA_{CLD}/PGA_{DLD}) =$ <input type="text"/>	$(TR_{CLD}/TR_{DLD})^\alpha =$ <input type="text"/>
di operatività ( $\alpha_{eo}$ ) <input type="text"/>	$(PGA_{CLO}/PGA_{DLO}) =$ <input type="text"/>	$(TR_{CLO}/TR_{DLO})^\alpha =$ <input type="text"/>
di danno ai beni artistici ( $\alpha_{eo}$ ) <input type="text"/>	$(PGA_{CLA}/PGA_{DLA}) =$ <input type="text"/>	$(TR_{CLA}/TR_{DLA})^\alpha =$ <input type="text"/>

Indicatori di sicurezza post operam		
		Valore assunto per il coefficiente "α": <input type="text"/>
Stato limite	Rapporto fra le accelerazioni	Rapporto fra i periodi di ritorno
di collasso ( $\alpha_{uc}$ ) <input type="text"/>	$(PGA_{CLC}/PGA_{DLC}) =$ <input type="text"/>	$(TR_{CLC}/TR_{DLC})^\alpha =$ <input type="text"/>
di salvaguardia della vita ( $\alpha_{uv}$ ) <input type="text"/>	$(PGA_{CLV}/PGA_{DLV}) =$ <input type="text"/>	$(TR_{CLV}/TR_{DLV})^\alpha =$ <input type="text"/>
di danno ( $\alpha_{ed}$ ) <input type="text"/>	$(PGA_{CLD}/PGA_{DLD}) =$ <input type="text"/>	$(TR_{CLD}/TR_{DLD})^\alpha =$ <input type="text"/>
di operatività ( $\alpha_{eo}$ ) <input type="text"/>	$(PGA_{CLO}/PGA_{DLO}) =$ <input type="text"/>	$(TR_{CLO}/TR_{DLO})^\alpha =$ <input type="text"/>
di danno ai beni artistici ( $\alpha_{eo}$ ) <input type="text"/>	$(PGA_{CLA}/PGA_{DLA}) =$ <input type="text"/>	$(TR_{CLA}/TR_{DLA})^\alpha =$ <input type="text"/>

### MINIMO MOLTIPLICATORE DI COLLASSO ANTE E POST OPERAM ( analisi per meccanismi locali)

ante operam  $\lambda =$   post operam  $\lambda =$

**Data**

**Il Tecnico**

.....

.....